

No.	質問該当 図面番号	質 問	回 答
1	M-17	前回質疑事項 16 番の件ですが。 要調整とのことで代案指示ありません ので公募図面通りで見積を進めます。	厨房排気フードと代用進入口の干渉はあり ません。給気についてはショートサーキット の懸念もありますので、西側外壁～倉庫 ～廊下～厨房のルートを検討中です。
2	E-18	防犯カメラ工事は ALSOK とのことですが 頂いた資料と公募図面のカメラの台数 が合いませんが如何致しましょうか。	機器類は警備会社設置につき、電気図の配 線工事+機器類については仕様範囲調整中 につき、7/17 配布資料の同予算にてお願い します
3	A-03-2 A-**	家具 K-8 は必要でしょうか？ 展開図では「施主支給？」表記あり。 必要な場合は家具図頂けますでしょ うか。	別紙にて指示
4	A-**	展開図中に記載の「SK 下部清掃用具入 れ既製品？」と記載ありますが詳細不明 です。費用計上必要な場合は詳細指示頂 けますでしょうか。	別紙にて指示
5	保育園遊 具 備 品 費・事務 用什器備 品費	品物台は頂いた資料の金額を計上すれ ばよろしいでしょうか。また、搬入・設 置費に関してですがリストからでは判断で きません。メーカー及び製品がわかる資料を 頂けますでしょうか。	経費のみ計上する。 (備品の多くは保育専門メーカー (ex.フレ ーベル館) にて器具日は指定金額とする
6	A-**	展開図中のマルチシンク部に「鏡？」の表記あ ります。必要有無の指示をお願いします。 必要な場合は寸法指示をお願いします	マルチシンクは アイカ/キッズ洗面セット (立水栓タイプ +専用キャビネット) L=800 6 台、I=1185 2 台 ミラーは TOTO/MMA5 L=800/1185 H=450
7	A-03-02	2 歳児コーナーと 3～5 歳児コーナー間の仕切 柵は備品費にて計上されていると考えて 宜しいでしょうか。	備品費にて計上
8	A-**	こどもトイレ 1 に「施主支給？おむつ交 換スタンド沐浴」との記載ありますが沐 浴は設備機器表通り、おむつ交換スタン ドは施主支給と考えて見積り致します。	おむつ交換台は仕様未確定につき 器具費 120,000 とする

No.	質問該当 図面番号	質 問	回 答
9	M-6	子どもトイレ便器は1-2歳児向けの便器のみでよろしいのでしょうか。	1F 1-2歳用：CS310B ロータンク 2台 2F 3-5歳用：CS300B ロータンク 3台
10	M-6	1F だれでもトイレに手洗い 2 種類あります。※LSE570APF と L210C LSE570APF は埋込タイプになりますので見積は L210C のみでよろしいのでしょうか。	L210C にてお願いします。
11	M-6	2F 車いす用トイレに手洗い 2 種類あります。※LSE570APF と L30DM LSE570APF は埋込タイプになりますので見積は L30DM のみでよろしいのでしょうか。	L30DM にてお願いします。
12	A-03-1、2 M-6	平面図にはだれでもトイレにベビーシート及びベビーチェアの表記ありますが設備図面の器具表には記載ありません。別途と判断してよろしいのでしょうか。	見積もりに含める ベビーチェア：YKA16R／TOTO ベビーシート：YKA25R／TOTO
13	A-03-2 M-6	2～5歳児室のマルチシンクですが設備図の機器表では10ヶ所となっています。4ヶ所でよろしいのでしょうか。	OK
14	A-03-1 M-6	0歳児室、1歳児室のマルチシンクが各室2ヶ所となっております。 各室1ヶ所の計2ヶ所でよろしいのでしょうか	OK
15	A-03-2 M-6	設備図の機器表に 2F こどもトイレに洗濯機パンの指示がありますが 3F ホール 5 の間違いかと思えます。合計1ヶ所で費用計上致します。	OK
16	A-** M-6	調乳室の化粧鏡は必要でしょうか。 ※展開図に表記なし。	不要
17	A-03-3 M-6	設備機器表では大人トイレに洗面化粧台品番指示ありますが設置できないと思いますそのままの品番で見積して宜しいのでしょうか。	施工際には品番仕様の訂正が必要になりますが、入札に際しては図面の品番にてお願いします。
18	A-** M-6	設備図の機器表にペーパーホルダー数量の記載ありません。合計 12 ヶ所でよろしかったでしょうか。	1F 3箇所、2F 4箇所、3F 1箇所 合計8箇所

3/3

No.	質問該当 図面番号	質 問	回 答
19	カーテンリスト	C8の数量が6となっていますが図面上1ヶ所ですので数量1とします。また、ロールスクリーンとのことですがカーテン品番の指示となっています。ロールスクリーンとカーテンのどちらが正解でしょうか。	C8の数量は1が正しい ロールスクリーンにてお願いします。
20	材料リスト	床タイル(平田タイル: FTU-1515W-D)品番指示頂きましたが玄関床に関しては外構床タイル品(LIXIL 製クレド)にてお見積りします。	OK
21	防犯カメラ 工事・音響工事	頂いた資料の金額を計上すればよろしいのでしょうか。※器具取付及び配管・配線費用は見積に含まれているのでしょうか。	機器類は警備会社設置につき、電気図の配線工事+機器類については仕様範囲調整中につき、7/17 配布資料の同予算にてお願いします。
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			

No.	質問該当 図面番号	質 問	回 答
1	A-03-01 A-03-02 A-03-03	工事範囲（区分表 B 及び C）を ご指示ください。 よろしくお願いいたします。	前回 7 月 12 日質疑提出分につきましては 7 月 18 日資料受領いたしました。
2	建具表 3 建具表 4	柵 1、2、3、4 の断面形状、材質に ついてご指示ください。	タモ 30*30 程度 自然系オイル塗装（リ ボスなど）
3	A-03-01 A-03-02	コルクボード縁材の材種・形状を ご指示ください。	タモ 30*15 程度 自然系オイル塗装（リ ボスなど）
4	A-03-01 A-03-02 A-03-03	防火間仕切り FP60NP-0246 の壁厚と 遮音性能をご指示ください。	壁内に鉄骨構造柱納まるためスタッド 45 ダブ。オーナー住戸／保育園住戸界壁遮音 材は A 工事。保育園部分はなし
5	A-03-01 A-03-02 A-03-03	A 工事の構造図、矩計図を いただければと思います。 また、各間仕切り壁の寸法が一部 不明の為寸法をご指示ください。 できれば CAD 図にていただければと 思います。よろしくお願いいたします。	矩計図添付します。
6	展開図 1.2.3.5.6	各展開図に赤字にて記載されて います各内容についてご指示ください。	検討中項目：質疑回答を参照
7		図面と見積内容の整合性を はかりたく、他社の質疑回答書も あわせていただければと思います。 よろしくお願いいたします。	添付します。
8			

No.	質問該当 図面番号	質 問	回 答
1	見積要項書	特記事項に 内装工事相当分の工事範囲を区分表で 確認とありますが 区分表がみあたりません ご指示ください	7/18 受領しました
2	A-03-1 ～ 3	工事範囲（間仕切り壁）に於いて 各階平面図に記載の界壁、防火上主要な 間仕切り壁（緑色のライン）は施工済みの 壁と考えて宜しいですか 施工済み壁がわかるように図示してく ださい	外壁側は下地まで A 工事 間仕切り壁は C 工事（ボード・下地共）
3	建具表 1 ～4 図番ナシ	建具表に記載のメーカー WD：ダイケン AD：YKKAP SD：文化シャッター は指定メーカーですか	指定なし。
4	展開図 1 図番ナシ	※階段詳細図 メーカー図参照 と記載がありますが そのような図面がみあたりません ご指示ください	なし
5	A-11	屋内遊具のメーカーをご指示ください	指定なし。類似品可
6	図面リス ト	A-08-7 家具図-7 A-12 園庭配置図 外構門扉 の図面がみあたりません ご指示ください	7/18 外構門扉は受領しました 家具図-7 は無しですか
7	仕上表 図番ナシ A-5-1～3	仕上表と天井伏図が相違します ソーラトン直張り⇔捨て貼り t 9.5+ソ ーラトンキューブ 化粧石膏ボード t 9⇔石膏ボード t 9.5 ビニルクロス	7/18 受領の材料リストを正とします ソーラトンは 300*900 ではなく 300*600 と なります OK

8	仕上表 図番ナシ	床下地の合板 t 24 パーティクルボード t 15 は置床のことですか 断面図等はないのでしょうか	ALC の上に捨て貼り 矩計図送付します。
9	仕上表 図番ナシ	壁仕上げ 2 F 附室にビニルクロス⑧とありますが⑥でしょうか	⑥です。
10	7/18 受領 見積範囲	備品工事に記載の 手配および搬入設置工事を計画、見積に 計上すること とはどういう意味ですか	請負工事とする。経費のみ計上する。 (備品の多くは保育専門メーカーにて器具 日は指定金額とする)
11	7/18 受領 工事区分 リスト (建築)	図示がないと積算できない項目があり ます ①断熱工事/最上階天井断熱 (断面図、 断熱仕様) ②鋼製建具/外装窓への飛散防止フィル ム貼り (外部建具表) ③内装工事/外壁サッシ建具の室内木枠 取り付け (外部建具表)	① グラスウール支給敷き込 み ② 掃出窓のみ ③ 集成材
12	7/18 受領 工事区分 リスト (建築)	塗装工事/木枠塗装 とありますが 枠の材種・塗装の種別をご指示ください	オイルフィニッシュ
13	7/18 受領 工事区分 リスト (建築)	雑工事 数量と品番等をご指示ください ①消火器※消火器ボックス共 ②壁 天井点検口	設備配管用点検口は必要 消火器のみ 6 台
14	7/18 受領 工事区分 リスト (建築)	雑工事 カーテンボックスの仕様をご指示く ださい	集成材にて制作
15	7/18 受領 工事区分 リスト (建築)	雑工事 案内板 (雑工事) の仕様をご指示く ださい	別途
16	7/18 受領 工事区分 リスト (建築)	雑工事 住設ユニット・洗面台・ミラー等の仕様 をご指示ください	マルチシンクは アイカ/キッズ洗面セット (立水栓タイプ + 専用キャビネット) L=800 6 台、I=1185 2 台 ミラーは TOTO/MMA5 L=800/1185 H=450

17	7/18 受領 工事区分 リスト (建築)	サイン 屋外看板の照明の仕様をご指示ください	ありません。軒下のダウンライト (C 工事) にて兼用
18	7/18 受領 工事区分 リスト (建築) 7/18 受領 見積範囲	壁の下地ボードについての記載が相違 します ・工事区分リスト 外壁まわりの壁下地石膏ボード：材 A/ 工 C 他の間仕切下地ボード貼り：C 工事 ・見積範囲 (A4 資料) 断熱および外周壁部分の内装下地：A 工 事 内装下地壁ボード：材料 A 工事支給 取 付け C 工事 いずれが正かご回答ください	外壁側は下地まで A 工事 間仕切り壁は C 工事 (ボード・下地共)
19	見積要項 書	提出書類に見積書 2 部、工程表 と記載がありますが 建築主様より頂いた追加書類では、総合 計のみ記載の入札書を頂きました 御見積書並びに入札書はどちらを提出 すれば宜しいでしょうか	見積提出
20		建物本体工事の工程表を頂けないでし ょうか	
21		質疑回答を受領しないと積算を進めら れない状況です 見積提出を延期することは可能でしょ うか	むずかしい
22	A-03-1	1 階玄関の「給食展示」部分に本工事で 見込むものがあれば、仕様詳細を御指示 下さい。	なし
23	A-03-1	1 階玄関外部に「バギー」と 2 箇所記載 がありますが、本工事で見込むものがあ れば、仕様詳細を御指示下さい。	なし
24	A-03-1 展開図-1	1 階外部に門扉が 2 箇所記載されてお りますが、本工事の場合は門扉寸法及 び、仕様詳細・製品グレードも併せて御 指示下さい。	外構図記載

25	A-03-1 展開図-1	1 階玄関とホール 1 との境界にサッシの記載がありますが、建具表にありません。本工事の場合は建具寸法及び、詳細（建具表）を御指示下さい。	1 F 玄関土間とホール境界に建て具はなし、見切りの上がり框のみ
----	-----------------	---	----------------------------------

26	A-03-1 展開図-1	1 階玄関とホール 1 に跨り、下駄箱の記載がありますが、玄関とホールの床に段差はないものと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	段差なし
27	A-03-1 展開図-1	前述質疑に関連致しますが、1 階玄関・ホール 1 の下駄箱と境界サッシとの取合はどのような納まりになりますでしょうか。御指示下さい。	2 5 参照
28	A-03-1	1 階医務室の椅子は備品リストの金額に含まれていますでしょうか。御指示下さい。	なし
29	A-03-1	1 階調乳室に記載のある下記備品が本工事の場合は仕様・程度を御指示下さい。 ■小型冷蔵庫 ■流し台（L920×D500×H900） ■ペーパータオル	流し台のみ 安いもの（当社で選定）
30	A-03-1	1 階だれでもトイレ 1 に記載のある下記備品が本工事の場合は仕様・程度を御指示下さい。 ■ベビーチェア ■ペーパータオル ■化粧鏡	ペーパータオル：TOTO/YKT100R 他当社選定
31	A-03-1	1 階 1 歳児室に記載のある下記備品が本工事の場合は仕様・程度を御指示下さい。 ■マルチシンク ■ペーパータオル ■シンク部分に鏡は不要でしょうか。	ペーパータオル：TOTO/YKT100R 他当社選定
32	A-03-1	1 階 0 歳児室に記載のある下記備品が本工事の場合は仕様・程度を御指示下さい。 ■マルチシンク ■ペーパータオル ■シンク部分に鏡は不要でしょうか。	ペーパータオル：TOTO/YKT100R 他当社選定

33	A-03-1	0歳児、1歳児室のマルチシンクが設備器具表で2箇所になっていますが、1階平面図では1箇所です。それぞれ1箇所と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	マルチシンクは アイカ／キッズ洗面セット（立水栓タイプ＋専用キャビネット） L=800 6台、I=1185 2台 ミラーは TOTO/MMA5 L=800/1185 H=450
34	A-03-1	こどもトイレ1に記載のある下記備品が本工事の場合は仕様・程度を御指示下さい。 ■おむつ交換スタンド ■マルチシンク ■ペーパータオル ■シンク部分に鏡は不要でしょうか。	ペーパータオル別途 他当社選定 指示あり。
35	A-03-2	2階だれでもトイレ2に記載のある下記備品が本工事の場合は仕様・程度を御指示下さい。 ■ベビーシート ■ペーパータオル	ペーパータオル別途 他当社選定 指示あり。
36	A-03-2	2階2歳児室に記載のある下記備品が本工事の場合は仕様・程度を御指示下さい。 ■避難はしご ■ペーパータオル ■マルチシンク ■シンク部分に鏡は不要でしょうか。	ペーパータオル別途 他当社選定 避難はしご A 工事
37	A-03-2	設備器具表で、2～5歳児室のマルチシンクが10箇所となっていますが、2階平面図では4箇所しかありません。4箇所を正として宜しいでしょうか。御指示下さい。	4箇所
38	A-03-2	2歳児コーナーのベビーゲート及び、仕切柵（H=500）の仕様程度を御指示下さい。 b	備品工事計上
39	A-03-2	3～5歳児室に記載のある下記備品が本工事の場合は仕様・程度を御指示下さい。 ■ペーパータオル ■マルチシンク ■シンク部分に鏡は不要でしょうか。	ペーパータオル別途 他当社選定
40	A-03-2	3～5歳児室に「柱：クッション巻き」が5箇所記載されていますが、使用材料及び、施工高も御指示下さい。	H*900 レザークッション程度

41	A-03-2	2階こどもトイレ2に記載のある下記備品が本工事の場合は仕様・程度を御指示下さい。 ■ペーパータオル ■マルチシンク ■紙巻器 ■SK下部の掃除用具入れ	ペーパータオル別途 他当社選定 SK 下隠す用 H500 ポリランバー
42	A-03-2	設備器具表で2階こどもトイレ2のマルチシンクが2箇所となっていますが、2階平面図では1箇所です。1箇所を正として宜しいでしょうか。御指示下さい。	OK
43	A-03-2	2階こどもトイレ2のトイレブースの仕様詳細を御指示下さい。	アイカ/マナブース 塗装エッジ仕様
44	A-03-3	3階大人トイレの補助手摺が本工事の場合は仕様程度を御指示下さい。	なし
45	A-03-3	3階バルコニーに記載のある避難はしごの仕様・程度を御指示下さい。	A 工事
46	A-03-3	3階控え室に記載のある下記備品が本工事の場合は仕様・程度を御指示下さい。 ■冷蔵庫 ■シンク ■シンク部分に鏡は不要でしょうか。	冷蔵庫別途
47	A-03-3	3階更衣室に記載のある下記備品が本工事の場合は仕様・程度を御指示下さい。 ■姿見 ■コートフック	指示あり
48	仕上表	各室天井廻り縁について、塩ビ製を見込むと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	フクビ
49	仕上表 展開図	保育室腰壁桧羽目板張りの腰壁見切材について、サイズ・材種・塗装種別を御指示下さい。	30×60タモ リボス塗装

50	仕上表	木製巾木(桧)について、塗装種別を御指示下さい。	リボス塗装
51	仕上表 A-03-1 A-03-2 A-03-3	各トイレ・調理室の床、壁下地について、床：耐水合板、耐水パーテイクルボード、壁：耐PBと読み替えて宜しいでしょうか。また、耐火間仕切面は耐水PBt12.5増貼と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	結構です
52	A-04-1	1階玄関の上り框について、仕様を御指示下さい。	タモ材
53	A-03-1 A-03-2 展開図	0歳児室～5歳児室の平面図に腰窓手摺の記載がありますが、展開図では見受けられません。不要と考えて宜しいでしょうか。必要な場合、仕様を御指示下さい。	なし
54	仕上表 展開図-3	1階こどもトイレ1の壁について、ビニルクロス②③上下貼り分け高さが不明です。貼り分け高さ、見切材が必要な場合は仕様を併せて御指示下さい。	真ん中で見切りなし
55	仕上表 展開図-6	2階こどもトイレ2の壁について、ビニルクロス④⑤上下貼り分け高さが不明です。貼り分け高さ、見切材が必要な場合は仕様を併せて御指示下さい。	同上
56	A-03-3 P-13	3階調理室の防水について、アスファルト防水+押えコンクリート t=200(ワイヤーメッシュ 6φ-100x100) 立上 H=200(押えコンクリート H 分)と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	ドライで OK
57	仕上表 A-03-3	3階調理室の壁について、一部ステンレス貼りとありますが、範囲が不明です。御指示下さい。	厨房会社見積もりに入っている
58	A-03-3	階段中壁笠木について、材種・塗装種別を御指示下さい。	タモ材 リボス塗装
59	A-04-1 A-04-2 A-04-3	床伏図記載の木見切材のサイズ・材種・塗装種別を御指示下さい。	15×30 タモ材

60	A-03-1 A-03-2 A-03-3 建具表	一般間仕切壁について、建具枠サイズより W=100 (片引戸袋: W=45)と考えて宜しいでしょうか。また、建具が取り付けられない間仕切壁についても、 W=100 と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	OK
61	カーテンリスト	カーテンレールについて、ステンレス製 (W)と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	アルミ製
62	仕上表	階段木製手摺について、サイズ・材種・塗装種別を御指示下さい。	タモ材 32φ リボス塗装
63	共通	下記項目について、メーカー・品番等御指示下さい。 ■玄関床 タイル 乱張り ■コルクボード	
64	A-03-2	K8 の布団ワゴン収納が家具図にありません。仕様・詳細図を御指示下さい。	
65	展開図-2 家具図-1	1歳児室ロッカー上の吊り戸棚の W 寸法が展開図で、 W4190 、家具図で W3560 で相違します。 W3560 を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	家具図で
66	展開図-6	2階こどもトイレ2の吊り戸棚が家具図にありません。家具図記載の吊り戸棚と同仕様(D350)と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	OK
67	展開図 家具図	吊り戸棚の D 寸法が展開図では全て D400 となっていますが、家具図では D350 のものもあり相違します。家具図を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	家具図で
68	建具表-2	WD-7 の戸部分の W・H 寸法は W1144xH1971 で見込んで宜しいでしょうか。御指示下さい。	OK
69	建具表-2	WD-9 の明かり窓サイズを御指示下さい。	姿図の近似寸法
70	建具表-2	WD-10 の戸部分の W・H 寸法は W1064xH1971 で見込んで宜しいでしょうか。御指示下さい。	OK

71	建具表-2	WD-11 の戸部分の W・H 寸法は W1940xH1971 で見込んで宜しいでしょうか。御指示下さい。	OK
72	建具表-2	WD-12 の戸部分の W・H 寸法は W1940xH1971 で見込んで宜しいでしょうか。御指示下さい。	Ok
73	A-03-1 A-03-2	SD-1 の W 寸法が、1 階と 2 階で相違します。平面図通り 1 階:W1164、2 階:W1014 で見込んで宜しいでしょうか。御指示下さい。	1 階と同等
74	建具表-3	SD-2 の戸部分の W 寸法は W1014 で見込んで宜しいでしょうか。御指示下さい。	OK
75	建具表-3 建具表-4	柵 1 ～ 4 のクリア塗装の同等品メーカー・品番を御指示下さい。	備品工事計上
76	建具表	透明強化ガラスの厚みを御指示下さい。	5 mm
77	共通	スチレン系樹脂ミスト調半透明ガラスの厚みを御指示下さい。	5 mm
78	共通	ポリカーボネート半透明の厚み、製品程度を御指示下さい。	5 mm
79	共通	採光アクリルの厚み、製品程度を御指示下さい。	5 mm
80	建具表-3 建具表-4	柵 1 ～ 4 が樹種未定となっていますがどの程度の仕様を見込めば宜しいでしょうか。御指示下さい。	備品工事計上
81		家具図作成のメーカーがあればご指示ください	家具屋へは依頼していない。

電 1	A-00-2 区分表 E-18～20	電話情報設備工事区分表について MDF～3 階 T-3 までの区分は、 MDF 設置と空配管は A 工事、 T-3 端子盤設置と配線は C 工事で 宜しいでしょうか。御指示下さい。	結構です。
電 2	A-00-2 区分表	インターフォンと放送設備工事区分表 について 付帯工事として『既存保育園配線機器設 置工事含む』と記載が御座いますが、 具体的にどの様な作業内容を見込めば 宜しいでしょうか、ご指示下さい。	なし
電 3	E-08～15	電灯コンセントの工事区分を ご指示下さい。 ①共用階段・ロビーは A 工事で 宜しいでしょうか。 ②法的照明図面が不足しています。 ③法的照明の施工区分をご指示下さい。 ④上記に伴い器具型番又は仕様を ご指示下さい。	① A 工事 ② ③④ 追加資料参照
電 4	A-00-2 区分表 自火報図面	追加資料で頂きました、自動火災報知設 備図 3.4 階平面図が不足しています。 工事区分と責任分界点を明確にご指示 下さい。 ※4 階全般・共用 ELV・ELV シャフトの 工事区分 (配管配線・試験調整申請含む)	保育園内フロー内配線機器のみ C 工事
電 5	E-02.03 自火報図面	自火報受信機電源について 自火報設備は共用設備に当たらないで しょうか。 現状、保育園電灯盤から供給となってい ますが管理上含め宜しいでしょうか。 (共用階段内に受信機設置、軽微では ありますが保育園と共用電源が 混在する場所となり電力会社が難色を 示す可能性が御座います。)	同上

No.	質問該当 図面番号	質 問	回 答
1	8	1F 平面図に記載のガス配管について、 引込位置及びガスメータ位置の記載が 御座いませんが、御指示頂けますでしょ うか。	設備図 M-08 参照
2	13	各給湯器の仕様を、御指示頂けますでしょ うか。	設備図 M-05 参照
3	13	3F PS 内よりバルコニー設置の給湯器及 び厨房内の機器へ供給するガス配管は、 床下配管として宜しいでしょうか。	OK
4	13	3F ホールから厨房区画への配管部は、 防水区画を貫通するものとして宜しい でしょうか。	厨房は防水なし ドライ厨房
5			
6			
7			
8			

No.	質問該当 図面番号	質 問	回 答
1	カーテン リスト	カーテンレールのメーカー商品名を教えてください。	汎用品 アルミカーテンレール
2	カーテン リスト	W 寸法は設置範囲サイズ＝カーテンレール寸法としてよろしいでしょうか？	OK
3	カーテン リスト	H 寸法は製品仕上り寸法でよろしいでしょうか。	OK
4	カーテン リスト	製作寸法はmm単位不可の為切り上げでよろしいでしょうか？	OK
5	カーテン リスト	PK1230-55 とありますが-55 が不明ですPK1230 でよろしいでしょうか？	OK ※PK1230 から PK1255 の範囲（同グレード）にて色指定の意味です。
6	電気工事	特記仕様書の工事項目内表示設備工事と記載がありますが どのような工事内容でしょうか？	なし、にてお願いします。
7	E-02 図 面	低圧架空引込工事・引込開閉器盤本体及び設置工事・アース工事・東電申請手続費迄は A・B 工事でよろしいでしょうか？ C 工事は引込開閉器盤 2 次側以降の工事でよろしいでしょうか？	それでよいです。
8	E-18・ 19・20 図 面	監視カメラは配線のみでよろしいでしょうか？ 監視カメラ機器類が C 工事であれば機器表をいただけませんか？	機器類は警備会社設置につき、電気図の配線工事＋機器類については仕様範囲調整中につき、7/17 配布資料の同予算にてお願いします。

No.	質問該当 図面番号	質 問	回 答
9	E-17 図面	電気錠操作盤が図面記載ありませんが見積りに含んでよろしいでしょうか？ 電気錠操作盤の品番をお教え下さい。	テンキー解錠：E17 記載の制御器による。 内側からの玄関オートドアの解錠はドア付属のタッチボタンによる
10	E-17 図面	インターホン増設親機・ワイヤレスモニター子機それぞれの設置場所をお教え下さい。 またワイヤレスモニター子機を複数階で使用するので 中継器アンテナ本体及び取付を各階に必要でしょうか？ A-03 図面にもインターホンマーク記載あります。	増設親機は1F1 歳児室設置、ワイヤレスモニター子機二台は2F 保育室および1階0 歳室。2F に中継アンテナをお願いします
11	E-18 図面	1F 弱電MD F 外部防水弱電端子盤本体及び取付はA・B 工事でよろしいでしょうか？ 1F 弱電MD F 外部防水弱電端子盤から3F 事務所内 弱電端子盤迄のEP 31 パイプ配管の工事区分をお教え下さい。	それでよいです。 3F 事務室までの配管はC 工事
12	E-20 図面	事務所内 弱電端子盤本体及び取付はC 工事でよろしいでしょうか？	それをお願いします。
13	A-01 図面	TV 共聴設備はCATV と記載がありますが E-21 図面ではTV 共聴アンテナ設備の記載があります どちらが正解でしょうか？重複致しますが上記の工事区分をお教え下さい。 TV 共聴ブースター品番及び台数をお教え下さい。	E21 共聴アンテナ設備を正にてお願いします。保育園専用設備としてC 工事
14		照明器具の台数がわかる資料をいただけませんか？	お手数ですが図面にて数量確認をお願いします。
15	E-18 図面	1F ポーチ部にET 器具×2 台と付近にスイッチ配線らしきものが記載ありますがET は照明器具でしょうか？	E-09 にて屋外用ダウンライト E10(C 工事) 設置を指示
16	E-18 図面	ホール2 内 四角 t マークの機器は何でしょうか？ 配線指示はP です。	テンキー式解錠装置 E-17 参照

No.	質問該当 図面番号	質 問	回 答
17	E-18 図面	共用階段室 カメラマークプロットのみありますが配線が記載がありませんが見積りに含んでよろしいでしょうか？	ビルオーナー住宅部分は見積もり外 ※建築図にてオーナー住宅と保育園の範囲確認のこと
20		自火報設備図面が2階迄しかありません。3階・4階もC工事で自火報設備工事を見積りするのでしょうか？	3F 保育園部分 C 工事 3F 図面漏れにつき追加します。
21		防災設備（誘導灯・非常灯・階段通路誘導灯・自火報・火災通報装置・消火器・避難はしご）工事区分をご教示下さい。	左記のうち避難ハシゴは A 工事、それ以外のものは C 工事（オーナー住戸部分のぞく）
22		誘導灯・非常灯・階段通路誘導灯はいろいろな図面にプロットのみ記載ありますがC工事区分であれば誘導灯・非常灯機器品番をお教え下さい。	避難口誘導灯 C 級 FA10312
23		保育園ですので梯子での避難は困難と考えます。 C工事にて梯子の御見積を提出する場合は自在金具での設置及び必要開口があるものと想定させて頂いて宜しいでしょうか？	避難器具は A 工事
24		自火報の図面添付が御座いませのでビル側の認識で宜しいでしょうか？	7./17 追加資料 3F の図面漏れあったので追加します。
25		A-01 図面に火災通報装置と記載ありますが、区分をご確認下さい。 また保育面積 500 m ² 未満ですが設置する予定で宜しいでしょうか？	火災通報装置必要（本所消防） C 工事
26		消火器の区分と本数、格納箱又は置き台のご指示をお願いします。	消火器（C 工事）各階に2台 収納箱不要
27		避難器具は2階梯子、3階は梯子とハッチが両方記載御座います。 区分をご指示下さい。ハッチは建築工事が伴いますのでビル側で施工して頂く方が良いと思います、 2階の図面は布団収納でしょうか？	避難器具は A 工事
28	防 犯 工 事・音響 工事リス ト	スピーカーの台数が少ないようですが、このリストが正で宜しいでしょうか？	E-16.17.18.19.20 に記載の放送設備とは別に 園内イベント用音響設備として 7/17 付音響工事リストを別項目にて見積計上

No.	質問該当 図面番号	質 問	回 答
1		A・B・C工事の工事区分表をいただけませんか？	7/18 送付
2		建築図面をいただけませんか？	？
3	A-02	1階の床仕上げに合板 t 24 とありますが、コンクリートに直貼りでしょうか？	1F は置床、2 3F は ALC にパーチ 15mm 捨て貼り
4	A-02	合板貼りは階段は含まれますか？	階段の床下地合板は C 工事
5	A-02	2階・3階の床はパーティクルボードの直貼りにフローリング仕上げでしょうか？ 又、長尺シート部分は合板を貼りますか？	パーチの上に合板 t-9+フローリング 長尺シート部も合板 t-9 捨て貼り
6	A-02	無垢フローリングの指定はありますか？ メーカー・品番等	7/18 送付材料リストに記載
7	A-02	テラコッタ調タイルのメーカー・品番を教えてください？	7/18 送付材料リストに記載
8	A-02	腰壁の羽目板は不燃材ですか？	内装制限対象外

No.	質問該当 図面番号	質 問	回 答
9	A-02	腰上の珪藻土のメーカー・品番の指定は ございますか？	7/18 送付材料リストに記載
10	A-03-1 A-03-2 A-03-3	各階の平面図に界壁（耐火）の記載があ りますが、界壁は建築工事（A工事）で しょうか？	ビルオーナー住戸界壁は A 工事 その他保育園間仕切りになる部分は C 工事
11	〃	各階の防火上主要な間仕切り壁は建築 工事（A工事）ですか？ 内装工事であれば仕様を教えてください。	同上 耐火 60 分 FP060NP-0246
12	〃	1 階入口の電気錠は建築工事ですか？	保育園入口 C 工事 弱電図参照
13	〃	フェンス・門扉はボタンキーを含め建築 工事でしょうか？	C 工事
14	〃	外部に面するサッシの額縁は建築工事 でしょうか？	C 工事
15	〃	2 階 3～5 歳児コーナーの柱巻きクッ ションの指定はございますか？	レザークッション巻
16	A-04-1 ・ 2・3	1 階の床レベルですが玄関とホールが 15mm 差、ホール・0 歳児・1 歳児室と トイレ・調乳室・医務室との差も 15m m ですか？	段差なし
17	〃	2 階の下地は仕上表はパーティクル 15 mm でしたが、合板 24mm との記載が あります、どちらが正解ですか？	パーティ 15mm+合板 9mm
18	〃	2 階のレベル差も 1 階と同じと考えて よいですか？	段差なし

No.	質問該当 図面番号	質 問	回 答
19	A-04-1・ 2・3	階段のアルミノンスリップはタイヤ付 ですか、メーカー・品番の指定をお願い します	アルミノンスリップタイヤなし ページ数を記入する。(質問者にて記載する)
20	〃	3階の控え室・事務室・更衣室はコンク リートに塩ビタイル直針ですか、又 塩ビタイルの指定をお願いします	パーチ 15mm+合板 9mm 捨て貼り
21	〃	調理室の床は防水は必要ありませ んか？	防水なし ドライ厨房
22	〃	転落防止手摺の詳細図をいただけま せんでしょうか？	建具表、展開図参照
23	A-05-1 A-05-2 A-05-3	各階のカーテンレールの記載があり ませんが必要でしょうか？	7/18 カーテンリスト参照
24	A-06-1～	羽目板部分の無垢巾木の厚みを教え てください 仕上は塗装ですか？	フローリング同材：7/18 素材リスト参照
25	〃	腰の見切りは桧の無垢材ですか、厚 みの指定はありますか？ 仕上は塗装ですか？	タモ 30*60 自然系塗料（リボスなど）
26	〃	羽目板は無節ですか？ 仕上は塗装ですか？	フローリング同材
27	A-07-3	柵-1 この柵は引き違いの上部開口 格子戸と考えれば良いですか	OK
28	A-07-4	柵-4 姿図では全体の半分になって いますが	OK 遊具からの転落防止

No.	質問該当 図面番号	質 問	回 答
29	A-10	アイニチ(株)の昇降機は内装工事に含まれますか	C 工事 ページ数を記入する。(質問者にて記載する)
30	A-11	室内遊具の指定メーカーを教えてください。	指定なし
31		工事条件（作業可能時間、搬出入、近隣対策などの制限・規制）をご教示ください。	
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			